


Status bouwproject 13 april 2021
Corona Nepal
Containerproject
2^{de} fase - invulling



14 april 2021



Nepal Sambat ("Nepali New Year's Day") comes at the beginning of the lunar month called "Navavarsha" 2078





Onderwerpen

Hard gewerkt

Bouwfase 1
afmaken

Nepal & Corona

Container project

Fase 2 invulling

januari 2021 –
13 april 2021

zeer veel gebeurd
in ruim 3
maanden tijd



- **Bouwteam**

- 7 ervaren bouwers (full time)
- bulldozer machinist
- 3 steenwerkers
- 2 metaal bewerkers
- En tot wel 50 dorpsgenoten

- **Coördinatie**

- Makar en Krishna coördinatie en materiaalvoorziening



Materiaalvoorziening = uitdaging

- Zand 20 km – 5 uur rijden*
- Betonijzer - Kathmandu – 2 dagen
- Cement en andere zaken – 6 uur
- Hout- uit het bos – uren zagen
- Bamboe – 4 uur
- Steen blokken – 12 uur
- Brokken steen – 15 minuten
- * transporttijden = enkele reis



A photograph showing two men in a forest setting, each carrying a large, light-colored wooden beam on their shoulder. The man on the right is smiling and looking towards the camera. The man on the left is seen from the back, walking away. In the foreground, there is a large pile of similar wooden beams on the ground. The background is filled with dense green trees and foliage.

balken voor deurposten en ramen

Nachtelijke levering 500 blokken

Chauffeur komt nooit meer





Stenen uit de kant van de berg



Keermuur van lokale stenen



26 bamboe stengels á €1,25 + €57 transport
in het donker weer thuis



zand en grit om beton te
maken voor het dak

Gemeenschap helpt weer mee

- het dak

- Vrijdag 19 februari
- Het weer zit mee, beetje sneeuw houdt ons niet tegen
- Mannen, vrouwen en jeugd uit de gemeenschap hebben zich weer ingezet om de klus te klaren.
- Elektriciteit in dorp voor 2 dagen uitgevallen
- Gelukkig zelfvoorzienend met eigen stroomaggregaat.



13 maart 2021



9 april





9 april stucwerk begonnen



A photograph showing the construction of a multi-story building. The structure is built with light-colored concrete blocks. A complex system of bamboo scaffolding is erected around the building. Three workers are visible on a wooden platform within the scaffolding, working on the wall. One worker is standing on a lower level of the scaffolding. The building has a window with a wooden frame. The background shows a hilly landscape under a clear sky.

13 april



Onderwerpen

Hard gewerkt

Bouwfase 1
afmaken

Nepal & Corona

Container project

Fase 2 invulling

Nog steeds op budget Accounting

alles contant ->
Npr 1.000.000
~€7200

Vracht blokken
Stenen €840
Transport €271

Ramen
Deuren
€100,-

#	Bijlage #	dd	dd Napa I	omschrijving	Uitgave	sub uitgave	Project kas NPR	Donatie €	Rate	days labour	total labour	remarks
status 35	pag 6	2020-11-14					132586	€	968	136,95		213
36		31-10-2020		Aggreget	33000							
37		31-10-2020		Sand	30000							
38		1-11-2020		Water Soket	3900							
39		1-11-2020		Sand	30000							
40		1-11-2020		Sand	30000							
41		5-11-2020		Aggreget	33000							
42		7-11-2020		Aggreget	33000							
43		7-11-2020		Viemeler set + tools	10500							
44		7-11-2020		Sand plate + tools	4800							
45		7-11-2020		Oil SOL for mixture	5000							
46		7-11-2020		can	500							
47		7-11-2020		New Gas burner	3500							
48		7-11-2020		Mixture second hand	160000							
49		7-11-2020		Transportation Mixture	18000							
50		8-11-2020		Sand	30000							
51		8-11-2020		Forest Taks	1150							
52				total:	426350	-293764	€	-2.145				

[illegible]

Bill of Materials		BILL OF MATERIALS	
ITEM	DESCRIPTION	QTY	PRICE
1	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"	1	25.00
2	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"	1	25.00
3	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"	1	25.00
4	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"	1	25.00
5	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"	1	25.00
6	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"	1	25.00
7	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"	1	25.00
8	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"	1	25.00
9	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"	1	25.00
10	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"	1	25.00
11	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"	1	25.00
12	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"	1	25.00
13	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"	1	25.00
14	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"	1	25.00
15	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"	1	25.00
16	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"	1	25.00
17	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"	1	25.00
18	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"	1	25.00
19	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"	1	25.00
20	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"	1	25.00
21	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"	1	25.00
22	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"	1	25.00
23	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"	1	25.00
24	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"	1	25.00
25	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"	1	25.00
26	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"	1	25.00
27	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"	1	25.00
28	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"	1	25.00
29	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"	1	25.00
30	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"	1	25.00
31	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"	1	25.00
32	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"	1	25.00
33	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"	1	25.00
34	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"	1	25.00
35	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"	1	25.00
36	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"	1	25.00
37	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"	1	25.00
38	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"	1	25.00
39	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"	1	25.00
40	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"	1	25.00
41	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"	1	25.00
42	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"	1	25.00
43	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"	1	25.00
44	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"	1	25.00
45	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"	1	25.00
46	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"	1	25.00
47	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"	1	25.00
48	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"	1	25.00
49	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"	1	25.00
50	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"	1	25.00
51	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"	1	25.00
52	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"	1	25.00
53	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"	1	25.00
54	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"	1	25.00
55	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"	1	25.00
56	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"	1	25.00
57	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"	1	25.00
58	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"	1	25.00
59	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"	1	25.00
60	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"	1	25.00
61	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"	1	25.00
62	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"	1	25.00
63	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"	1	25.00
64	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"	1	25.00
65	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"	1	25.00
66	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"	1	25.00
67	1/2" x 1/2" x 1/2" x 1/2"	1	25.00



Update afronding fase 1

- Laatste steen
 - Balustraden
 - Stucwerk
 - Schuifdeuren tussen lokalen
 - Ramen deuren
 - Elektriciteit
- > mei – Schilderwerk

overleg verfsponsoring India-Nepal

Eind mei ingebruikname !!





Onderwerpen

Hard gewerkt

Bouwfase 1
afmaken


Nepal & Corona

Container project

Fase 2 invulling

Nepal & Corona

- 30 miljoen inwoners
- per 11 april 2021 -> 278.768 besmettingsgevallen
- -> 2.201 actief geregistreerd
- -> 3.038 sterfgevallen
- Kathmandu bijna 40% van de besmettingen en 25% van de sterfgevallen
- 3^{de} golf lijkt te starten nu ook Britse variant in Nepal is geregistreerd.




Sailung & Corona

- geen besmettingen
- school 5 maanden gesloten – geen inkomsten
- huiswerk bij de kinderen thuis gebracht
- mondkapjes op school
- inkomsten gemeenschap getroffen door slechte groente prijzen, reisverbod regio Kathmandu -> uit(af)stel schoolbijdrage
- groente niet te verkopen, nu als voer voor de beesten



Onderwerpen



Hard gewerkt

Bouwfase 1
afroden

Nepal & Corona

Container project

Fase 2 invulling



Container voor Nepal

- Lijkt haalbaar: boot naar Calcutta (India) daarna trein tot 6 km in Nepal daarna met kleine vrachtwagens de bergen in
 - €11.400 voor 40ft HC container (76 m³)
(~€ 150 per m³ ; €7,50 per bananendoos)
 - tot €7.920 voor 20 ft container (33 m³)
(~€ 240 per m³ ; €12,00 - per bananendoos)
- Samenwerking met Nepal Federatie Nederland, meerdere stichtingen willen spullen versturen
- Toestemming nodig :Ministry of Finance (MoF) & Social Welfare Council (SWC) Nepal voor verkrijgen vrijstelling importbelastingen
- Betreft:
 - Schoolspullen, kleding, computers, zonnepanelen, medische apparatuur + ???
- Leren van ervaring van stichting Goods for Gambia Hoogeveen



Onderwerpen

Hard gewerkt

Bouwfase 1
afmaken

Nepal & Corona


Container project

Fase 2 invulling

2de fase: invulling

- 2^{de} fase gelijk doorstarten
 - bouw zeer voortvarend
 - Top-team is beschikbaar.
 - Veiliger
 - minder overlast voor de kinderen.
 - focus op de inrichting van de school en het schoolterrein.

-> Fondsenwerving 2^{de} fase
februari 2021 gestart!



2^{de} fase invulling

- Computer/internet café lokaal
- Gemeenschapsruimte
- Schoolkeuken
- Docenten woonruimte
- Saintairgebouw
- School speelterrein



Ka-band's faster, cheaper internet for rural Nepal

Budget 2^{de} fase

Phase 2	total NPR	total €	material sponsor	final total €
Last 2 rooms	2022800	€ 14.449		€ 14.449
Sanitary Building	1208200	€ 8.630		€ 8.630
Kitchen	252000	€ 1.800		€ 1.800
Computer room	2406500	€ 17.189	€ 10.357	€ 6.832
School playground	485000	€ 3.464		€ 3.464
Teachers room	90000	€ 643		€ 643
Class Room furniture	1680000	12000	€ 2.143	€ 9.857
		€ 58.175	€ 12.500	€ 45.675

Budget 2^{de} fase



Budget 2de fase Total	€58.175
-----------------------	---------


Materiaal donaties	€ 12.500
Rest	€ 45.675
Donaties	
Wilde ganzen	
Geico-TAIKI-SHA	
Rotary Sassenheim	
Vrienden Donaties	
Crowd Funding actie	
	€ 39.485
Nog te werven	€ 6.190



Planning 2^e fase 2021

- April budget beschikbaar ??
- Mei start 2^e fase
 - afronding gebouw
- mei Internet Satelliet schotel ??
- juni sanitairgebouw
- juli- august inrichting (Regentijd)
- september-oktober speelterrein

Welcome To
KLES
Ton Memorial School
Shailung-8, Dolakha



eind oktober feestelijke opening !!!

U bent altijd
welkom in
Sailung



NODEMA

professionals in
verpakkingstoepassingen



GEICO-TAIKISHA

World leader in automated auto
body paintshops



Rotaryclub Sassenheim

doen graag samen iets voor de
samenleving



Sassenheim

De Wilde Ganzen

Doorbreekt armoede wereldwijd



Solutech voor westerse kwaliteit
met oosterse prijzen!



Stichting Nepal

Met doel onderwijs en
gezondheidszorg mogelijk te maken



STICHTING NEPAL

Nederlof

Grafisch design Cruquius met
passie voor IT



Fast-Fluid

The Tinting Company



LHT Consultancy

Support efficiency and quality of the
production in starch moulding.



Intergas

Voorop in warmte



Rotaryclub

Noordwijk en Omstreken

Rotary Club Uelsen-
Coevorden e.V.



Rotary Club
Uelsen-Coevorden

BrITE
FOUNDATION
Employer-led charity



Royal HaskoningDHV
BrITE FOUNDATION

Orchid Garden Nepal

Kindertehuis in Kathmandu



De Vries & Metman

OCTROOICEMACHTIGDEN



40 dagenactie2020

Interkerkelijk Laren Blaricum
Eemnes



Protestantse Gemeente
Sassenheim



Nepal Federatie
Nederland





Namasté

Nepalees: नमस्ते:) is een groet en mudra.
Het woord heeft zijn oorsprong in het
Sanskriet "nam" (buigen) en betekent "ik buig
voor jou".

Namasté is een gebruikelijk gebaar om te
groeten en respect te tonen.

➤ Email: info@sailung.nl

➤ www.sailung.nl

Stichting Ton Memorial School Sailung
Korenschoofstraat 101
3513 DE Utrecht
Nederland

IBAN: NL54 ABNA 0840 3644 23
BIC **ABN AMRO**: ABNANL2A

ANBI / RSIN: 8593.40.764
Chamber of Commerce: 73065803

Member Nepal Federation Netherlands



Sponsorkinderen (25% van de kinderen volgen gratis onderwijs, ouders kunnen niet betalen)




Project maakt indruk



School locatie : 27°34'19.81N 85°59'55.0"E





School locatie : 27°34'19.81N 85°59'55.0"E



School locatie : 27°34'19.81N 85°59'55.0"E



Sailung schoolgebouw -> zichtbaar vanuit de ruimte

Stichting Ton Memorial School Sailung

www.sailung.nl